



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FORMATO: ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: AB-GECO-MN-02-FT-04

UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS

FECHA DE EMISIÓN: 09-09-2016

PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

VERSIÓN: 02

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI

Página 1 de 4

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

NTT: 830.040.256-0

DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

CONTRATO	
----------	--

No.	150 de 2016
TPO	

CONTRATISTA:	GEMISA S.A.S.	
IDENTIFICACIÓN		
	Nombre	Richard Palacios Palacios
	Cargo	Jefe Grupo mantenimiento
OBJETO:	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA (01) CALDERA NUEVA NO REMANUFACTURADA, OPTIMIZACIÓN DE EQUIPOS, ESPACIOS FÍSICOS, E INSTALACIONES E INTEGRACIÓN DE LA CALDERAS A VAPOR EXISTENTES A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA	

2. VALOR

VALOR INICIAL	\$	1.299.516.309.00
VALOR ADICIÓN	\$	
VALOR TOTAL	\$	1.299.516.309.00

DATOS REQUERIDOS

3. PAGO

El Interventor certifica:

- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.
- Que el porcentaje de ejecución a la fecha es de 100%.

PAGOS		ANTICIPO Amortización
PRIMER PAGO: 20/12/2016 Factura N° 5162	\$389.851.892.70	\$100.824.541.22
SEGUNDO PAGO: 23/12/2016 Facturas N° 5163 y 5164	\$909.661.416.30	\$289.030.351.78
TOTAL	\$ 1.299.516.309.00	\$389.854.892.70
SALDO	0	0
VALOR A LIBERAR	0	

989.030.251,48
cuenta 5142
173867
22-12-2016
2126

4. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACIÓN
ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	100%
OTRAS OBLIGACIONES	100%

5. PAGOS EFECTUADOS

ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
15874 (Anticipo)	27/10/2016	\$389.854.893.00
20497 (Primer pago)	20/12/2016	\$389.854.893.70

"Salud - Calidad - Humanización"

DATOS REQUERIDOS

--	--	--

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES
(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

El contratista acreditó durante la ejecución del contrato, los recibos de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

FECHA	VALOR TOTAL	SALUD	PENSIÓN
12/12/2016	\$10.027.849,00	\$1.610.100,00	\$5.706.613,00
09-11-2016	\$10.336.516,00	\$1.637.600,00	\$5.850.913,00
11/10/2016	\$10.151.349,00	\$1.600.750,00	\$5.761.613,00
09/09/2016	\$9.844.562,00	\$1.618.400,00	\$5.739.626,00

7. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

El trabajo se recibe a satisfacción por parte del supervisor del contrato y del contratista.

Para constancia se firma en Bogotá, a los 23 días del mes de Diciembre de 2016			
EL SUPERVISOR		EL CONTRATISTA	
Nombre	Richard Palacios Palacios	Nombre Representante Legal	Jorge Hernando Pinzón Castiblanco
Cargo	Jefe Grupo de Mantenimiento	Identificación	

FORMATO	ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO Página:	AB-GECO-MN-02-FT-04	VERSIÓN	02
				4 de 4	

Transversal 3° No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3270-3259-3280 Bogotá, D.C. - Colombia www.hospitalmilitar.gov.co

"Salud - Calidad - Humanización"