

INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020



FECHA DE CORTE	30/09/2020
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 12.618.000.000
% COMPROMISOS	74,80%
% OBLIGACIONES	45,79%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA				\$ 5.311.284.375	\$ 5.103.275.580	\$ 3.140.398.585	\$ 2.217.482.350	
Realizar la adecuación, mantenimiento requerido a las áreas, instalaciones e infraestructura física de acuerdo a los estándares de habilitación.				\$ 1.871.446.355	\$ 1.696.322.933	\$ 598.989.037	\$ 373.048.845	
154020	ADICION CONTRATO 239/2019	ESTRADA RODRIGUEZ FREDDY	Adición al contrato N° 239/2019 con el contratista FREDDY ESTRADA RODRIGUEZ., cuyo objeto es "interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental para diseño, construcción y dotación para la ampliación de todos los ambientes y áreas que conforman la unidad de cuidados intensivos coronaria la cual está ubicada en el segundo piso del Hospital Militar Central Nivel III Y IV".	\$ 20.286.198	\$ 20.286.198	\$ 20.286.198	\$ 20.286.198	Proceso adicionado, recibido a satisfacción, El contrato finalizo el 15 de febrero de 2020, se tramito a satisfacción el último pago mediante oficio id. 70963 del 25 de febrero de 2020 - Factura del contratista No. 214.
243420	123/2020	G Y G CONSTRUCCIONES LTDA	Mantenimiento y adecuación de áreas de hospitalización piso sexto del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 267.803.627	\$ 267.803.627	\$ 160.682.176	\$ -	Con este proyecto se realizará el Mantenimiento general del piso sexto del HOMIL, contrato firmado con la firma GYG CONSTRUCCIONES SAS, con firma del acta de inicio el 15 de julio de 2020, fecha de finalización actual hasta el próximo 30 de octubre de 2020. Avance de ejecución de obra del 78%. Contrato 123-2020.
227720	CONT.098/2020	BORDA VANEGAS LUIS ARMANDO	Diseño, mantenimiento y construcción baños públicos consulta externa y parqueadero del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 108.763.360	\$ 108.763.360	\$ 108.763.360	\$ 43.505.344	Con este proyecto se intervinieron los baños del Parqueadero Público y consulta externa del HOMIL, Se firmó acta de inicio de la obra el 24 de junio de 2020 y finalizó el pasado 31 de agosto de 2020. Proyecto recibido a satisfacción. Contrato 098-2020.
291220	185/2020	CONSTRUCTORES JEP SAS	Mantenimiento y Adecuación de Áreas de Laboratorio Clínico en el Piso Tercero del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 89.707.906	\$ 89.707.906	\$ -	\$ -	Con este proyecto se realizará el Mantenimiento y adecuación de las áreas del laboratorio clinico del tercer piso del HOMIL, fue adjudicado a la firma CONSTRUCTORES JEP SAS, se firmo acta de inicio el 15 de septiembre de 2020, con fecha de finalización el próximo 24 de octubre de 2020, con un avance de ejecución del 55%.Contrato No. 185-2020.
244320	116/2020	PROYECTOS, INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SAS	Mantenimiento de piso en escaleras y rampa edificio fe en la causa del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 29.708.004	\$ 29.708.004	\$ -	\$ -	Este proyecto fue adjudicado a la firma Proyectos Ingeniería y Mantenimiento SAS, se firmo acta de inicio el 10 de julio de 2020, se han realizado tres prorrogas adicionalmente esta en tramite una cuarta prorroga, con este proyecto se tiene previsto realizar un mantenimiento de pisos, en la rampa y escaleras del edificio fe en la causa del Hospital Militar Central. Avance de obra del 50%. Contrato 116-2020
276720	167/2020	GRUPO TITANIUM S.A.S.	Contratación de una persona jurídica para el desarrollo de mantenimiento preventivo y correctivo, de las instalaciones del edificio principal, edificio fe en la causa y edificio de imágenes diagnosticas del Hospital Militar Central, garantizando el mantenimiento programado y la atención del mantenimiento no programado de los imprevistos de la estructura y redes a todo costo.	\$ 570.000.000	\$ 570.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución, se han realizado intervenciones en el piso 9 central (servicio de Hemato-Oncologia Pediátrica), lavandería, áreas externas de calderas, sótano 3 y área de consulta externa.
231120	106/2020	CONSORCIO OBRAS JEP 2020	Mantenimiento, adecuación, instalación y diseños de las áreas que conforman las salas de observación de urgencias pediátricas, sótano 2, farmacia hospitalaria y sala de espera de urgencias.	\$ 515.428.838	\$ 515.428.838	\$ 309.257.303	\$ 309.257.303	Proyecto adjudicado a la firma CONSORCIO OBRAS JEP 2020, se firmo acta de inicio el 18 de junio de 2020, y finalizó con el Acta de Informe final de supervisión el 21 de septiembre de 2020, con la este Mantenimiento y adecuación de las áreas de urgencias en el segundo sótano del HOMIL, se puso en servicio la sala para observación pediátrica, sala ERA, sala de reanimación pediátrica, igualmente se realizo mantenimiento y se adecuaron los espacios para la farmacia hospitalaria, farmacia externa del HOMIL, consultorios y Centro de acopio, adicionalmente se realizo mantenimiento a las áreas comunes. Contrato 106-2020.
			Suministro e instalación de puertas cortafuego para ubicar en las rutas de evacuación central norte y central sur y mantenimiento preventivo, correctivo y puesta en funcionamiento de puertas cortafuego ubicadas en las rutas de evacuación norte y sur edificio principal Hospital Militar Central.	\$ 120.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	- Proceso en estructuración jurídica y económica
274320	CONT-163-2020	SEGURIDAD PERCOL LTDA	Mantenimiento preventivo, correctivo y los que sean necesarios incluidos repuestos nuevos no remanufacturados para las puertas cortafuego ubicadas en las rutas de evacuación norte y sur edificio principal Hospital Militar Central.	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	- Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
			Adecuación consultorios observación urgencias del Hospital Militar Central nivel III y IV	\$ 55.123.422	\$ -	\$ -	\$ -	- Proyecto adjudicado a la firma GEOCIVILES INGENIERIA SAS, se encuentra en legalización de garantías.

INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020



FECHA DE CORTE	30/09/2020
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 12.618.000.000
% COMPROMISOS	74,80%
% OBLIGACIONES	45,79%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
181820	ADICION CONTRATO 290/20198	JOSE ANTONIO BENITEZ ORTIZ Y CIA SAS	Adición al contrato N° 290/2019 con el contratista JOSE ANTONIO BENITEZ ORTIZ & CIA SAS., cuyo objeto es "interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, ambiental y contable para el contrato cuyo objeto es contrato de obra llave en mano para realizar la ingeniería de detalle, diseño, suministro, instalación, construcción y funcionamiento de los elementos requeridos para redundancia y servicio de tren de tableros de 220v y el cambio de acometida eléctrica desde los pisos del edificio principal a la sub estación eléctrica del Hospital Militar Central. (Conexión final y puesta en funcionamiento)	\$ 44.625.000	\$ 44.625.000	\$ -	\$ -	Proceso adicionado, proceso en ejecución hasta el 30 de agosto de 2020. En tramite de prorroga hasta el 15 de noviembre de 2020.
Realizar la adquisición, adecuación requerida e instalación para la puesta en funcionamiento de los equipos industriales.				\$ 217.379.780	\$ 184.494.407	\$ 163.382.680	\$ 163.382.680	
			Adquisición de máquinas planas industriales de coser, maquina industrial fileteadora, bordadora y cortadora de última generación para garantizar el continuo funcionamiento del taller de confecciones a cargo del Servicio de Lavandería.	\$ 31.844.400	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica
182820	CONT.044/2020	OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA	Adquirir la instalación y puesta en funcionamiento de la red de gases medicinales para el área de urgencias para realizar la atención de pacientes de caso probable y sospechoso de COVID 19, según urgencia manifiesta decretada según Resolución N° 177/2020.	\$ 72.040.303	\$ 72.040.303	\$ 72.040.303	\$ 72.040.303	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción
188520	059/2020	KAIKA S A S	Adquisición de dos (02) cabinas de bioseguridad biológica clase II (con y sin soporte), según urgencia manifiesta decretada bajo Resolución N° 198/2020.	\$ 91.342.377	\$ 91.342.377	\$ 91.342.377	\$ 91.342.377	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción
295720	193/2020	TEKVO S.A.S.	adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de dispositivo para ingreso de pacientes con discapacidad a los recibos 7 y 8 de las instalaciones del Hospital Militar Central nivel III y IV	\$ 22.152.700	\$ 21.111.727	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso recibido a satisfacción
Realizar el mantenimiento de los equipos industriales, teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 3.222.458.240	\$ 3.222.458.240	\$ 2.378.026.868	\$ 1.681.050.825	
Mantenimientos Equipos Industriales contratados con Vigencia Futura 2019 - 2022				\$ 1.312.852.470	\$ 1.312.852.470	\$ 1.042.573.590	\$ 917.580.249	
132420	1296/2018	ASCESCA LTDA	Mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios a (8) ascensores de pasajeros (9) de carga y escaleras eléctricas.	\$ 584.395.610	\$ 584.395.610	\$ 383.999.996	\$ 287.999.998	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
132520	1298/2018	EXPERTOS INGENIEROS S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos para el sistema de aires acondicionados y refrigeración.	\$ 377.521.440	\$ 377.521.440	\$ 346.126.417	\$ 330.085.417	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
132620	1390/2018	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas interrumpibles de potencia (ups).	\$ 350.935.420	\$ 350.935.420	\$ 312.447.177	\$ 299.494.834	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
Mantenimientos Equipos Industriales Contratados Vigencia 2019				\$ 1.909.605.770	\$ 1.909.605.770	\$ 1.335.453.277	\$ 763.470.576	
177320	027/2020	ALL TECHNOLOGICAL SERVICES ATS S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos nuevos (no remanufacturados) al equipo motogenerador (planta eléctrica de emergencia) con capacidad de 1000kw marca cummins ubicado en el Hospital Militar Central Bogotá DC	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 27.999.999	\$ 17.499.999	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
167220	021/2020	PROYECTOS DISENOS INSTALACIONES Y REPRESENTACIONES S A PROYNS S A	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de correo neumático marca swisslog modelo transponet tipo 2 vías con inclusión de repuestos del Hospital Militar Central para optima prestación de los servicios de la entidad hospitalarias.	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 11.233.158	\$ 6.080.680	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
178620	031/2020	CHAHER S .A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos nuevos no re manufacturados para los cilindros de oxigeno tipo H, D, E, M, reguladores de oxigeno y accesorios para las tomas de gases de los diferentes servicios, para el suministro de oxígeno en las instalaciones del Hospital Militar Central.	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	\$ 71.940.644	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
190220	063/2020	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMITADA	Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos al sistema de vacío marca Kaeser del Hospital Militar Central y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios de la Entidad Hospitalaria.	\$ 25.758.210	\$ 25.758.210	\$ 13.643.862	\$ 13.643.862	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
175620	026/2020	INSTRUMENTACION TECNICA LTDA	Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos nuevos para las cabinas de flujo laminar de marca Nuair y C4 respectivamente.	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 41.219.654	\$ 41.219.654	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
189420	057/2020	INSTRUMENTACION TECNICA LTDA	Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con inclusión de repuestos originales no remanufacturados para las herramientas del taller de prótesis y amputados del edificio fe en la causa.	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 25.346.065	\$ 25.346.065	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
177820	CONT.033/2020	INSTRUMENTACION TECNICA LTDA	Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos nuevos (no remanufacturados) al equipo moto generador (planta eléctrica) ubicado en el edificio de imágenes diagnosticas del Hospital Militar Central.	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 20.338.119	\$ 11.160.535	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución

INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020



FECHA DE CORTE	30/09/2020
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 12.618.000.000
% COMPROMISOS	74,80%
% OBLIGACIONES	45,79%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
211120	069/2020	UNION TEMPORAL MULTI-CATEKOM	Mantenimiento sistema de extracción, mantenimiento a las redes internas (agua, vapor, retorno de condensados, agua caliente, recirculación de agua caliente y programa de mantenimiento preventivo al sistema los equipos del área de calderas del Hospital Militar Central.	\$ 1.584.039.985	\$ 1.584.039.985	\$ 1.108.827.989	\$ 633.615.994	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
198720	080/2020	ESTRADA RODRIGUEZ FREDDY	Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental para el mantenimiento sistema de extracción, mantenimiento a las redes internas (agua, vapor, retorno de condensados, agua caliente, recirculación de agua caliente y programa de mantenimiento preventivo al sistema los equipos del área de calderas del Hospital Militar Central.	\$ 29.807.575	\$ 29.807.575	\$ 14.903.787	\$ 14.903.787	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR				\$ 2.088.102.508	\$ 2.070.359.120	\$ 563.301.817	\$ 319.950.551	
Mantenimientos Equipos Biomédicos contratados con Vigencia Futura 2019 - 2022				\$ 1.804.720.520	\$ 1.804.720.520	\$ 563.301.817	\$ 319.950.551	
131320	1269/2018	MEDIHUMANA COLOMBIA S A	Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos y calibración de equipos del servicio de otorrinolaringología.	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000	\$ 2.398.445	\$ -	El contrato se encuentra en ejecución según el cronograma de mantenimiento, a la fecha se encuentra a la espera de la visita de mantenimiento programada.
131420	1278/2018	DRAEGER COLOMBIA S.A.	Mantenimiento preventivo y los correctivos para equipos biomédicos de marca Drager para los diferentes servicios.	\$ 510.000.000	\$ 510.000.000	\$ 247.481.621	\$ 203.678.859	El contrato se encuentra en ejecución según el cronograma de mantenimiento, a la fecha se ha ejecutado en un 75,22% 141 equipos
131520	1306/2018	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos originales para equipos biomédicos para el servicio UCI Neonatal.	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	\$ -	\$ -	El contrato se encuentra en ejecución según el cronograma de mantenimiento a la fecha se encuentra ejecutado el 7%
131820	1356/2018	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos para equipos biomédicos marca pasos, ventiladores y otros.	\$ 106.000.000	\$ 106.000.000	\$ 40.106.116	\$ 2.535.436	El contrato se encuentra en ejecución según el cronograma de mantenimiento, a la fecha se encuentra ejecutado el 37,83%
131920	1357/2018	KAIKA S A S	Mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos para equipos biomédicos marca carl zeiss (microscopios, tomógrafo) y otros.	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 3.307.283	\$ 3.307.283	En la vigencia 2020 se encuentra sujeto a la ejecución del mantenimiento de acuerdo al cronograma, actualmente se encuentra en ejecución del 51,36 %, 51 equipos
132020	1358/2018	L M INSTRUMENTS S A	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de referencia olympus del servicio de gastroenterología.	\$ 250.000.000	\$ 250.000.000	\$ 162.024.836	\$ 6.648.537	El contrato se encuentra en un 65% de ejecución, mantenimientos a 150 equipos.
131720	1343/2018	EQUITRONIC S.A	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de ventiladores pediátricos del servicio de unidad pediátrica y neonatal.	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	\$ 72.893.314	\$ 72.893.314	El contrato se encuentra en ejecución según el cronograma de mantenimiento, a la fecha el porcentaje de ejecución es de 91%. 31 Equipos
131620	1345/2018	SET Y GAD S.A.S.	Calibración, ajuste, mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos biomédicos de los diferentes servicios.	\$ 230.000.000	\$ 230.000.000	\$ -	\$ -	el contrato se encuentra en ejecución de acuerdo al cronograma establecido con un avance del 7,96%
132120	1346/2018	G. BARCO S.A.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de referencia general electric (monitor signos vitales y otros).	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000	\$ 35.090.201	\$ 30.887.121	El contrato se encuentra en ejecución según el cronograma de mantenimiento, a la fecha el porcentaje de ejecución es de 32,97% 25 Equipos
132220	1365/2018	GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos para equipos biomédicos de marca general electric del servicio de cardiología y otros.	\$ 85.000.000	\$ 85.000.000	\$ -	\$ -	El contrato se encuentra en ejecución de acuerdo al cronograma de mantenimiento.
132320	1397/2018	SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos nuevos para los equipos, acelerador lineal, mevatron primus, gama cámaras y otros de diferentes servicios.	\$ 191.720.520	\$ 191.720.520	\$ -	\$ -	El contrato se encuentra en ejecución de acuerdo al cronograma de mantenimiento, se cuenta con un avance del 30,93%
Mantenimientos Equipos Biomédicos Contratados Vigencia 2019				\$ 283.381.988	\$ 265.638.600	\$ -	\$ -	
292520	177/2020	PROFESIONALES GINECOLOGICOS S.A. PROGYNE S.A	Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no remanufacturados para los equipos de cámara de radiación ultravioleta houva houva del servicio de dermatología del Hospital Militar Central.	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
299120	CONT.176/2020	TECNICA ELECTRO MEDICA SA	Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca medrad (monitor de signos vitales para resonancia magnética) del servicio de imágenes diagnosticas del Hospital Militar Central.	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
258620	145/2020	INSTRUMENTACION SA	Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca Care-Fusión, Avea Y Embla (ventiladores, equipo de función pulmonar y polisomnografía) de los servicios de neumología ,terapia respiratoria-ucis y laboratorio de Electroencefalografía del Hospital Militar Central.	\$ 160.000.000	\$ 160.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución, pendiente legalización 1 visita a 12 equipos
259120	133/2020	MACROSEARCH SAS	Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca thermo fisher scientific (procesador automático de tejidos, estación de macroscopia, citocentrífuga, criostato electrónico y refrigerador para cadáveres) del servicio de patología del Hospital Militar Central.	\$ 22.538.600	\$ 22.538.600	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución, avance del 40,72% a 6 equipos

INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020



FECHA DE CORTE	30/09/2020
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 12.618.000.000
% COMPROMISOS	74,80%
% OBLIGACIONES	45,79%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
293220	190/2020	TECNO DISEÑO LTDA	Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no remanufacturados de los micrótomos, microscopios y equipos marca Sakura, Leica, Nikon del servicio de Patología del Hospital Militar Central.	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
			Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca st. Jude del servicio de electrofisiología del Hospital Militar Central.	\$ 8.743.388	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica
			Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados del equipo de electromiografía del servicio de fisiatría del Hospital Militar Central.	\$ 7.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica
281520	178/2020	MILMEDICAL EQUIPOS SAS	Mantenimiento preventivo y correctivo para 5.500 piezas de instrumental quirúrgico del Hospital Militar Central	\$ 23.100.000	\$ 23.100.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
			Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro e instalación de repuestos originales nuevos no remanufacturados al sistema de telemetría marca MINDRAY del servicio de rehabilitación cardiaca del Hospital Militar Central.	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS				\$ 2.594.912.367	\$ 2.264.912.367	\$ 2.074.649.802	\$ 1.596.545.982	
Realizar la renovación del Instrumental Quirúrgico teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 595.059.572	\$ 575.059.572	\$ 504.797.007	\$ 152.005.007	
			Adquisición de instrumental quirúrgico para la unidad clinico quirúrgica del Hospital Militar Central	\$ 575.059.572	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
189720	064/2020	QUIRURGICOS LTDA	43 Contenedores Alta Temperatura	\$ -	\$ 244.164.200	\$ 205.180.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
190620	066/2020	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	SET pinzas artroscopia, Uretero rrenoscopio adulto y pediátrico y set de urologia endoscopia	\$ -	\$ 152.005.007	\$ 152.005.007	\$ 152.005.007	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
190520	065/2020	ALEMKO MEDICAL S.A.S	Set instrumental otorrino	\$ -	\$ 140.115.000	\$ 140.115.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
235120	CONT.114/2020	QUIRURGICOS LTDA	Adquisición Instrumental Quirúrgico Para El Servicio De Cirugía Cardiovascular - Lote 1	\$ -	\$ 31.278.365	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
235520	CONT.115/2020	B BRAUN MEDICAL S A	Adquisición Instrumental Quirúrgico Para El Servicio De Cirugía Cardiovascular - Lote 2	\$ -	\$ 7.497.000	\$ 7.497.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución
			Adquisición de Instrumental Quirúrgico para el Servicio de Salas de Cirugía del Hospital Militar Central (Artroscopia).	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica
Realizar la renovación de Equipo Biomédico de acuerdo a priorización				\$ 1.999.852.795	\$ 1.689.852.795	\$ 1.569.852.795	\$ 1.444.540.975	
			Adquisición de Equipo Biomédico a fin de dotar las Áreas de Expansión, según urgencia manifiesta decretada según Resolución N° 181/2020.	\$ 899.852.795	\$ -	\$ -	\$ -	
184120	051-2020	S M N SOLUCIONES INTEGRALES SAS	10 camillas de transporte y 15 Succionadores	\$ -	\$ 65.734.500	\$ 65.734.500	\$ 65.734.500	Proceso adjudicado y celebrado, Equipos recibidos a Satisfacción
184220	054-2020	MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS	20 monitores de signos vitales multiparámetros de transporte	\$ -	\$ 99.096.780	\$ 99.096.780	\$ 99.096.780	Proceso adjudicado y celebrado, Equipos recibidos a Satisfacción
186620	CONT.052/2020	IMPULMEDICOS SAS	1 equipo de rayos x portátil	\$ -	\$ 127.330.000	\$ 127.330.000	\$ 127.330.000	Proceso adjudicado y celebrado, Equipos recibidos a Satisfacción
186720	CONT.053/2020	INVERSIONES PROMEDCO SAS	27 monitores de signos vitales	\$ -	\$ 112.050.000	\$ 112.050.000	\$ 112.050.000	Proceso adjudicado y celebrado, Equipos recibidos a Satisfacción
186820	CONT.049/2020	DRAEGER COLOMBIA S.A.	30 Monitores de signos vitales	\$ -	\$ 360.396.515	\$ 360.396.515	\$ 235.084.695	Proceso adjudicado y celebrado, Equipos recibidos a Satisfacción
189620	050/2020	TECNICA ELECTRO MEDICA SA	50 Fonendoscopios adulto y pediátrico, 20 monitores de signos vitales multiparámetros de transporte (Carro de transporte)	\$ -	\$ 135.245.000	\$ 15.245.000	\$ 15.245.000	Proceso adjudicado y celebrado, Equipos recibidos a Satisfacción
			Adquisición de equipos biomédicos ventiladores convencionales a fin de dotar las áreas de expansión que se proyectan abrir para atender la pandemia del virus COVID-19, según urgencia manifiesta decretada bajo Resolución N° 232/2020.	\$ 790.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	
196520	072/2020	TECNICA ELECTRO MEDICA SA	5 ventiladores portátil convencionales mecánico	\$ -	\$ 220.000.000	\$ 220.000.000	\$ 220.000.000	Proceso adjudicado y celebrado, Equipos recibidos a Satisfacción
196620	071/2020	MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO DE COLOMBIA SAS	5 Ventilador Pulmonar y 1 Ventilador Mecánico de alta frecuencia	\$ -	\$ 570.000.000	\$ 570.000.000	\$ 570.000.000	Proceso adjudicado y celebrado, Equipos recibidos a Satisfacción
			Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos con destino al servicio de gastroenterología del Hospital Militar Central.	\$ 180.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica
			Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos con destino a los diferentes servicios del Hospital Militar Central.	\$ 130.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica
TOTAL AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ				\$ 9.994.299.250	\$ 9.438.547.067	\$ 5.778.350.204	\$ 4.133.978.883	

INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020



FECHA DE CORTE	30/09/2020
----------------	------------

CODIGO BPIN	2018011000713
-------------	---------------

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 5.560.000.000
% COMPROMISOS	64,21%
% OBLIGACIONES	30,63%

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
N° CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO INICIAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 4.533.827.008	\$ 3.570.266.748	\$ 1.703.206.447	\$ 1.010.074.581	
MANTENER LAS CAPACIDADES Y SOPORTE DE SERVICIOS				\$ 2.655.927.307	\$ 2.456.893.307	\$ 1.450.168.274	\$ 802.782.451	
Estrategia de Continuidad de Servicio				\$ 2.019.390.333	\$ 2.019.390.333	\$ 1.349.812.360	\$ 702.426.537	
293520	189/2020	COMPANIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS - COINSA S.A.S.	Contratación del NOC/SOC del Hospital Militar Central como parte de la segunda fase del proyecto contingencia datacenter.	\$ 364.900.000	\$ 364.900.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
255320	136/2020	PROCIBERNETICA S.A.	Contratación de tres host de virtualización para la segunda fase del proyecto datacenter contingencia del Hospital Militar Central.	\$ 305.835.000	\$ 305.835.000	\$ 152.917.500	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
272120	ACUERDO MARCO 007/2020	UNION TEMPORAL DELL EMC	Contratación a través de ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE SOFTWARE POR CATALOGO DE LAS LICENCIAS DE WINDOWS SERVER 2019.	\$ 151.760.473	\$ 151.760.473	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
161720	ADICION CONTRATO 213/2019	UT DATACENTER HM 2019	Adición al contrato N°213/2019 con el contratista UT DATACENTER HM 2019, cuyo objeto es "Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos necesarios para la implementación del sistema de almacenamiento (centro de datos alterno en configuración de alta disponibilidad) para el Hospital Militar Central".	\$ 1.196.894.860	\$ 1.196.894.860	\$ 1.196.894.860	\$ 702.426.537	Proceso adicionado a contrato N° 213 del 2019, se encuentra en ejecución.
Dotación Tecnológica				\$ 199.034.000	\$ -	\$ -	\$ -	
			Adquisición de Equipos de Cómputo para el Hospital Militar Central	\$ 199.034.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica
Procesos Atención al Usuario				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
295620	191/2020	GAMMA INGENIEROS S.A.S.	Suministro, instalación, configuración y soporte técnico para el software y hardware del sistema de control de acceso del Hospital Militar Central.		\$ -	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
Licenciamiento Herramientas de Seguridad				\$ 168.919.731	\$ 168.919.731	\$ 96.768.391	\$ 96.768.391	
295620	191/2020	GAMMA INGENIEROS S.A.S.	Suministro instalación y configuración de una herramienta de seguridad informática dedicada a los equipos de usuario final de la red del Hospital Militar Central.	\$ 72.151.340	\$ 72.151.340	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
190820	061/2020	REDNEET SAS	Adquisición de una herramienta de control de acceso a redes.	\$ 96.768.391	\$ 96.768.391	\$ 96.768.391	\$ 96.768.391	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
Actualización Migración y Licenciamiento Servidores Oracle				\$ 32.975.559	\$ 32.975.559	\$ -	\$ -	
258020	ACUERDO MARCO 006/2020	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	Renovación del Soporte Técnico del Licenciamiento Oracle desde el 31 de Julio de 2020 al 31 de	\$ 32.975.559	\$ 32.975.559	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
Licenciamiento Herramientas Ofimáticas				\$ 235.607.684	\$ 235.607.684	\$ 3.587.523	\$ 3.587.523	
214120	CONT.101/2020	THINK MANAGEMENT SOLUTIONS SAS	La adquisición de licencias acrobat Creative could para el Hospital Militar Central	\$ 3.587.523	\$ 3.587.523	\$ 3.587.523	\$ 3.587.523	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
293720	ACUERDO MARCO 008/2020	UNION TEMPORAL DELL EMC	Adquisición a través del acuerdo marco de precios de software por catálogo de las licencias	\$ 232.020.161	\$ 232.020.161	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
REALIZAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 1.877.899.701	\$ 1.113.373.441	\$ 253.038.173	\$ 207.292.130	
Mantenimiento Redes y Centros de Cableado				\$ 321.947.976	\$ 71.948.016	\$ -	\$ -	
296620	CONT.201/2020	ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ELECTROCOM S A S	Adquisición de elementos para el mantenimiento de salidas lógicas y rack de Comunicaciones de la red del Hospital Militar Central	\$ 71.948.016	\$ 71.948.016	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
			Suministro y Soporte Técnico para equipos de comunicación WIFI para ampliación de la red inalámbtrica del Hospital Militar Central.	\$ 249.999.960	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica
Mantenimiento Equipos de Computo y Comunicaciones				\$ 200.000.000	\$ 200.000.000	\$ 66.699.998	\$ 37.699.998	
184320	048-2020	SINERGY & LOWELLS S.A.S.	Mantenimiento de equipos de cómputo e impresoras con la inclusión de repuestos del Hospital Militar Central	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000	\$ 66.699.998	\$ 37.699.998	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
Mantenimiento Herramientas de Seguridad				\$ 477.532.000	\$ -	\$ -	\$ -	
			Servicio de Mantenimiento, Actualización del Licenciamiento y Soporte de la Solución de FORTINET del Hospital Militar Central.	\$ 360.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica
			Servicio de soporte y mantenimiento del software de monitoreo y ampliación del licenciamiento del Hospital Militar Central	\$ 117.532.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica

FECHA DE CORTE	30/09/2020
----------------	------------

CODIGO BPIN	2018011000713
-------------	---------------

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 5.560.000.000
% COMPROMISOS	64,21%
% OBLIGACIONES	30,63%

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
N° CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO INICIAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
Mantenimiento Sistema de Información Institucional				\$ 418.721.963	\$ 418.721.963	\$ 169.592.132	\$ 169.592.132	
167120	015/2020	SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S.A.	Actualización y soporte remoto y a distancia para el sistema de Información Dinámica Gerencial Hospitalaria. NET Webservices para Oracle 12c Release2.	\$ 299.840.963	\$ 299.840.963	\$ 169.592.132	\$ 169.592.132	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
292620	186/2020	SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S.A.	Integración y adecuación de funcionalidades para el sistema de información misional de la entidad.	\$ 118.881.000	\$ 118.881.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
Mantenimiento Sistema de Información de Apoyo				\$ 270.697.762	\$ 233.703.462	\$ 16.746.043	\$ -	
157120	017/2020	PENSEMOS S.A	Adelantar proceso para el soporte, actualización y mantenimiento del software Suite Visión Empresarial para la Oficina Asesora de Planeación del Hospital Militar Central.	\$ 25.974.493	\$ 25.974.493	\$ 16.746.043	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
262020	152/2020	CONTROL ONLINE S.A.S	Servicio de soporte y mantenimiento para la gestión de incidentes y actualización de los módulos licenciados del gestor documental y el sistema de gestión de calidad, incluido certificado sSL para el Hospital Militar Central	\$ 79.730.000	\$ 79.730.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
262120	143/2020	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	Adquisición, configuración y soporte del sistema de control y operación para el servicio de impresión del Hospital Militar Central.	\$ 34.999.447	\$ 34.999.447	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
295620	191/2020	GAMMA INGENIEROS S.A.S.	Renovación y actualización del servicio de soporte técnico del sistema de protección de ENDPOINT de la entidad	\$ 92.999.522	\$ 92.999.522	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
			Renovación del servicio de actualización soporte y mantenimiento de las herramientas de contact center y mantenimiento de servidores de telefonía Ip del Hospital Militar Central	\$ 36.994.300				Proceso en estructuración jurídica y económica
Mantenimiento Pagina Web Hosting				\$ 189.000.000	\$ 189.000.000	\$ -	\$ -	
291820	184/2020	MICROSITIOS SAS	Servicio de soporte y mantenimiento para el sitio www.hospitalmilitar.gov.co e Intranet Corporativa, incluido diseño y desarrollo del subsitio Sede Electrónica e integración de los trámites y servicios al portal www.gov.co con los nuevos estándares de Gobierno Digital; incluye servicio de hosting para el Hospital Militar Central.	\$ 189.000.000	\$ 189.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ				\$ 4.533.827.008	\$ 3.570.266.748	\$ 1.703.206.447	\$ 1.010.074.581	

Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación

INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020



FECHA DE CORTE	30/09/2020
----------------	------------

CODIGO BPIN	2018011000714
-------------	---------------

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 1.322.000.000
% COMPROMISOS	75,64%
% OBLIGACIONES	15,13%

N° CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
220220	ADICION CONTRATO 217/2019	PROCESOS Y SERVICIOS S.A.S.	Adición al contrato N°217/2020 con el contratista PROCESOS & SERVICIOS SAS, cuyo objeto es "Prestación de servicios para el desarrollo de actividades de organización del archivo de gestión documental del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$ 2.000.000.000).	1.000.000.000	200.000.000	-	Se realiza adición al contrato 227 de 2019, el cual se encuentra en Ejecución, Intervención de 140.253 carpetas de historias clínicas equivalente a 9'000.000 folios aproximadamente. El proyecto se encuentra en ejecución durante el Tercer trimestre se han organizado un total de 93.240 Carpetas de Historias clínicas equivalente a 5.612.320 Folios.
				\$ 1.000.000.000	\$ 200.000.000	\$ -	

Informe Elaborado por:

Oficina Asesora de Planeación

Revisado y Aprobado por:

Jefe Oficina Asesora de Planeación