

INFORME PROYECTOS DE INVERSIÓN 2024



FECHA DE CORTE	30/09/2024
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2024	\$ 14.971.041.882
% COMPROMISOS	94,73%
% OBLIGACIONES	41,08%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA				\$ 5.588.727.869,00	\$ 5.368.260.281,56	\$ 3.128.003.987,00	\$ 1.792.053.882,41	
Realizar la adecuación, mantenimiento requerido a las áreas, instalaciones e infraestructura física de acuerdo a los estándares de habitación.				\$ 2.380.481.699,00	\$ 2.263.893.574,56	\$ 1.397.949.045,00	\$ 871.163.726,32	
119124	362-2022	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	PAA2022-UCLB-INV-090 - Contratación de una persona jurídica para el desarrollo de mantenimiento preventivo y correctivo, de las instalaciones del edificio principal, edificio fe en la causa y edificio de imágenes diagnosticas del Hospital Militar Central, garantizando el mantenimiento programado y la atención del mantenimiento no programado de los imprevistos de la estructura y redes a todo costo. VF2023-2026.	\$ 1.527.489.984	\$ 1.527.489.984,00	\$ 1.129.998.579,00	\$ 841.081.478,32	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.
149824	004-2024	CONIMASTER S.A.S.	PAA2024-UCLB-INV-022 - Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental para el Mantenimiento periódico de las instalaciones del edificio principal, edificio fe en la causa y edificio de imágenes diagnosticas del Hospital Militar Central	\$ 37.602.810	\$ 56.404.215,00	\$ 52.643.934,00	\$ 30.082.248,00	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
272024	216-2024	GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS	PAA2024-UCLB-INV-070 - Contratación de las Obras civiles de mantenimiento y reparaciones locativas de las instalaciones del Edificio de Parquaderos del Hospital Militar Central.	\$ 400.000.000	\$ 399.999.375,56	\$ 215.306.532,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
			PAA2024-UCLB-INV-023 - Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental para el Mantenimiento periódico de las instalaciones del edificio principal, edificio fe en la causa y edificio de imágenes diagnosticas del Hospital Militar Central VF 2025-2026	\$ 388.905	\$ -	\$ -	\$ -	Solicitud que respalda el Apalancamiento Vigencia Futura 2025-2026 la cual se encuentra en tramite de aprobación.
320224	299-2024	CONSORCIO MANTENIMIENTOS IBC	PAA2024-UCLB-INV-076 - Contratar el mantenimiento, reparación, mejoramiento, reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de la red de abastecimiento principal de agua potable desde el área calderas hasta los pisos y cambio y optimización del bypass existente del edificio principal del Hospital Militar Central de Bogotá D.C.	\$ 280.000.000	\$ 280.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución.
			PAA2024-UCLB-INV-085 - Contratar la consultoría, los estudios y diseños para la construcción, instalación y puesta en funcionamiento de la red de abastecimiento principal alterna de agua potable sin limitarse a ello, desde el tanque de almacenamiento general hasta el cuarto de calderas del edificio principal del Hospital Militar Central	\$ 135.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
Realizar la adquisición, adecuación requerida e instalacón para la puesta en funcionamiento de los equipos industriales.				\$ 369.536.565,00	\$ 270.657.102,00	\$ 133.620.102,00	\$ 78.873.010,00	
196024	ORDEN DE COMPRA 126926	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	PAA2024-UCLB-INV-028 - Adquisición y renovaci3n equipos de aire acondicionado.	\$ 64.536.565	\$ 33.308.100,00	\$ 33.308.100,00	\$ 33.308.100,00	Proceso Adjudicado y Celebrado, recibido a satisfacci3n
196124	126925	FERRICENTROS S.A.S			\$ 22.597.000,00	\$ 22.597.000,00	\$ 22.597.000,00	Proceso Adjudicado y Celebrado, recibido a satisfacci3n
207924	096-2024	KAIKA S A S	PAA2024-UCLB-INV-026 - Adquisici3n de dos carros de carga - descarga y 02 plataformas interiores de carga de autoclave	\$ 55.000.000	\$ 54.747.092,00	\$ 54.747.092,00	\$ -	Proceso Adjudicado y Celebrado, se encuentra en ejecuci3n
247324	130-2024		PAA2024-UCLB-INV-027 - Adquisici3n de Cilindros.	\$ 30.000.000	\$ 22.967.910,00	\$ 22.967.910,00	\$ 22.967.910,00	Proceso Adjudicado y Celebrado, recibido a satisfacci3n
312924	284-2024	CARINI SAS	PAA2024-UCLB-INV-024 - Suministro, instalaci3n y puesta en funcionamiento de 02 m3quinas secadoras industriales para el 3rea de lavandería del hospital militar central.	\$ 80.000.000	\$ 69.970.000,00	\$ -	\$ -	Proceso Adjudicado y Celebrado, se encuentra en ejecuci3n
308824	275-2024	TECNIGEN COLOMBIA,MEDICINA,CIENCIA Y TECNOLOGÍA S.A.S.	PAA2024-UCLB-INV-029 - Renovaci3n Equipos de la Cadena de Frio (Refrigeradores - Congeladores).	\$ 65.000.000	\$ 42.245.000,00	\$ -	\$ -	Proceso Adjudicado y Celebrado, se encuentra en ejecuci3n
283124	220-2024	ROMERO RODRIGUEZ YEFFERSON ANDRES	PAA2024-UCLB-INV-025 - Cabina de extracci3n de gases y 2 campanas de extracci3n.	\$ 75.000.000	\$ 24.822.000,00	\$ -	\$ -	Proceso Adjudicado y Celebrado, se encuentra en ejecuci3n
Realizar el mantenimiento de los equipos industriales, teniendo en cuenta el an3lisis de la priorizaci3n.				\$ 2.838.709.605,00	\$ 2.833.709.605,00	\$ 1.596.434.840,00	\$ 842.017.146,09	
Mantenimientos Equipos Industriales contratados con Vigencia Futura 2023 - 2026				\$ 1.486.709.605,00	\$ 1.486.709.605,00	\$ 1.080.673.258,00	\$ 764.834.978,09	
118924	299-2022	CMT COLOMBIA S.A.S	PAA2022-UCLB-INV-089 - Mantenimiento correctivo incluyendo suministro e instalaci3n de repuestos originales nuevos no re manufacturados del sistema de llamado de enfermería con referencia le-128 destinados al Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 49.954.485	\$ 49.954.485,00	\$ 23.273.604,00	\$ 10.485.054,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecuci3n con un porcentaje de 46,59%.
119024	356-2022	CONSORCIO UPS HOMIL 2022	PAA2022-UCLB-INV-087 - Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas interrumpibles de potencia (ups). VF2023-2026.	\$ 381.963.920	\$ 381.963.920,00	\$ 195.293.529,00	\$ 99.141.406,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecuci3n con un porcentaje de 51,13%.
118724	443-2022	CONSTRUCCIONES J & LG SAS	PAA2022-UCLB-INV-088 - El mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios de los ocho (8) ascensores de pasajeros, nueve (9) ascensores de carga y seis (6) escaleras eléctricas incluido repuestos nuevos no re manufacturados, tarjetas electr3nicas, actualizaciones de software y repuestos para la adecuaci3n del sistema inteligente de los ascensores de escaleras eléctricas del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 629.410.750	\$ 629.410.750,00	\$ 547.114.369,00	\$ 399.767.324,09	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecuci3n con un porcentaje de 86,92%.
118524	415-2022	SUBE INGENIERIA SAS	PAA2022-UCLB-INV-086 - Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusi3n de repuestos para el sistema de aires acondicionados y refrigeraci3n. VF2023-2026.	\$ 425.380.450	\$ 425.380.450,00	\$ 314.991.756,00	\$ 255.441.194,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecuci3n con un porcentaje de 74,05%.
Mantenimientos Equipos Industriales Contratados Vigencia 2024				\$ 1.352.000.000,00	\$ 1.347.000.000,00	\$ 515.761.582,00	\$ 77.182.168,00	
166424	029-2024	LABPRO SAS	PAA2024-UCLB-INV-033 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para las cabinas de flujo laminar	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000,00	\$ 8.360.016,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecuci3n
174124	032-2024	AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS	PAA2024-UCLB-INV-035 - Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinas planas	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000,00	\$ 7.679.864,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecuci3n
162924	019-2024	EXPERTOS INGENIEROS S.A.S.	PAA2024-UCLB-INV-036 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con inclusi3n de repuestos nuevos originales no re-manufacturados para las herramientas del taller de prótesis y amputados del edificio fe en la causa.	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000,00	\$ 2.737.190,00	\$ 2.737.190,00	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecuci3n
184524	058-2024	NODOMED SAS	PAA2024-UCLB-INV-041 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con inclusi3n de repuestos nuevos originales no re-manufacturados para lavadora termodesinfectadora y autoclave tuttinauer	\$ 30.000.000	\$ 25.000.000,00	\$ 12.182.625,00	\$ 7.764.750,00	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecuci3n
163024	020-2024	CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS	PAA2024-UCLB-INV-068 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos nuevos para la lavadora termodesinfectadora wd 200 de la esterilizaci3n del Hospital Militar Central.	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecuci3n
208224	109-2024	INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS	PAA2024-UCLB-INV-032 - Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de Bombeo del Hospital Militar Central	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000,00	\$ 34.980.196,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecuci3n

FECHA DE CORTE	30/09/2024
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2024	\$ 14.971.041.882
% COMPROMISOS	94,73%
% OBLIGACIONES	41,08%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
203824	098-2024	TECNISERVICIOS JG SAS	PAA2024-UCLB-INV-040 - Mantenimiento, suministro e instalación de repuestos nuevos no re manufacturados preventivo y correctivo de los equipos de lavandería hospital militar central	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000,00	\$ 87.234.869,00	\$ 37.446.808,00	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
215524	103-2024	COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA	PAA2024-UCLB-INV-042 - Mantenimiento preventivo, correctivo del sistema de ingreso de funcionarios y visitantes del edificio principal	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000,00	\$ 55.055.340,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
230824	135-2024	COLBIOMEDICA SAS	PAA2024-UCLB-INV-030 - Mantenimiento preventivo y correctivo red de gases medicinales, incluye cilindros y equipos del SAM	\$ 420.000.000	\$ 420.000.000,00	\$ 183.915.137,00	\$ 12.865.998,00	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
228224	124-2024	GRUPO GEMLSA SAS	PAA2024-UCLB-INV-031 - Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de calderas del Hospital Militar Central, incluye sistema de control de temperatura	\$ 250.000.000	\$ 250.000.000,00	\$ 56.721.534,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
244324	146-2024	NKH ELECTRONICA S A S	PAA2024-UCLB-INV-034 - Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos nuevos (no remanufacturados) a los equipos motogeneradores (plantas eléctrica de emergencia) 02 edificio principal y 01 Container Informática y subestación eléctrica de media tensión	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
242424	153-2024	KAIKA S A S	PAA2024-UCLB-INV-039 - Mantenimiento Preventivo, correctivo en general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones para los Equipos AUTOCLAVES del servicio de Esterilización del HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
244224	152-2024	INCOMELEC S A S - EN REORGANIZACIÓN	PAA2024-UCLB-INV-043 - Mantenimiento preventivo, correctivo y repuesto incluido del sistema de parqueadero público del Hospital Militar Central	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000,00	\$ 16.367.422,00	\$ 16.367.422,00	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
258724	151-2024	POLARIS HOLDING SAS	PAA2024-UCLB-INV-038 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios del sistema de vacío marca kaeser del Hospital Militar Central	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000,00	\$ 48.121.000,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
297624	255-2024	PROYNS S.A.S	PAA2024-UCLB-INV-037 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios de la entidad hospitalaria del sistema de correo neumático marca swisslog modelo: transponet tipo: 2 vías del Hospital Militar Central	\$ 45.000.000	\$ 45.000.000,00	\$ 2.406.389,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR				\$ 2.713.645.618,00	\$ 2.722.975.148,00	\$ 1.205.804.784,00	\$ 600.362.991,00	
Mantenimientos Equipos Biomédicos contratados con Vigencia Futura 2023 - 2026				\$ 2.072.645.618,00	\$ 2.072.645.618,00	\$ 976.865.488,00	\$ 566.995.853,00	
117824	325-2022	MEDIHUMANA COLOMBIA S A	PAA2022-UCLB-INV-091 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos originales nuevos no re manufacturados y calibración de los equipos marca interacustic del servicio de otorrinolaringología del Hospital Militar Central. VF2023-2026	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.
117424	326-2022	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2022-UCLB-INV-110 - Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro e instalación de repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos marca Karl storz de los servicios de gastroenterología, otorrinolaringología, neumología y cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 37.000.000	\$ 37.000.000,00	\$ 2.904.547,00	\$ 2.904.547,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 7,85%.
116724	339-2022	SET Y GAD SAS	PAA2022-UCLB-INV-095 - Calibración, ajuste y mantenimiento equipos patrón del Hospital Militar Central (suministro de repuestos para el funcionamiento de los equipos patrón), realización de la calibración y aseguramiento metrológico de los equipos biomédicos de los diferentes servicios del Hospital Militar Central incluido la validación de autoclaves, validación de cadena de frio y validación de cumplimiento con las especificaciones técnicas de los equipos biomédicos y funcionamiento en forma correcta. VF2023-2026.	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000,00	\$ 117.531.899,00	\$ 57.395.249,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 39,18%.
117024	352-2022	MEDITEC S A	PAA2022-UCLB-INV-103 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de marca Richard Wolf, ems y otopront del servicio de otorrino, cirugía, urología y rehabilitación cardiaca del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000,00	\$ 11.197.540,00	\$ 11.197.540,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 55,99%.
117624	357-2022	DRAEGER COLOMBIA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-092 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido kits de mantenimiento, repuestos, accesorios y consumibles originales, nuevos, no re manufacturados para los equipos de marca dräger (maquinas de anestesia, incubadoras, ventiladores, bilirrubinómetros, columnas, centrales de monitoreo, monitores de signos vitales y capnografos) de los servicios de ucis (neonatal, pediátrica, medica, post quirúrgica, coronaria), tpr, maternidad, urgencias, terapia respiratoria, hemodinámia, resonancia magnética y salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 600.000.000	\$ 600.000.000,00	\$ 322.337.355,00	\$ 229.085.262,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 53,72%.
116924	358-2022	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-097 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro de accesorios, repuestos, insumos y/o consumibles originales nuevos no re manufacturados para los equipos marca pasos, ventiladores (pb840, ht70), force fx, autolog, act, de marca puritan bennett, valleylab, medtronic de los servicios de salas de cirugía, ucis del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000,00	\$ 54.640.850,00	\$ 17.031.871,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 54,64%.
117224	360-2022	L M INSTRUMENTS S A	PAA2022-UCLB-INV-101 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos de referencia olympus y level one del servicio de gastroenterología, coloproctología, salas de cirugía y neumología del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 260.000.000	\$ 260.000.000,00	\$ 48.295.503,00	\$ 17.023.866,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 18,58%.
118224	363-2022	KAIKA S A S	PAA2022-UCLB-INV-098 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de marca carl zeiss y matachana (laser, microscopios, tomógrafo óptico, lenserometro, regla biométrica autoclaves y lavadora de instrumental) de los servicios de otorrino, oftalmología, cirugía plástica, patología, laboratorio clínico y salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000,00	\$ 28.163.669,00	\$ 6.797.718,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 28,16%.
118024	365-2022	UMBRELLA BIOLABS SAS	PAA2022-UCLB-INV-102 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no re manufacturados de los micrótomos, microscopios y equipos marca sakura, leica, nikon del servicio de patología del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 19.000.000	\$ 19.000.000,00	\$ 5.054.802,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 26,6%.

FECHA DE CORTE	30/09/2024
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2024	\$ 14.971.041.882
% COMPROMISOS	94,73%
% OBLIGACIONES	41,08%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
118124	384-2022	BRASMEDICA COLOMBIA S.A.	PAA2022-UCLB-INV-106 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos litotriptor, y piso pélvico del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 11.000.000	\$ 11.000.000,00	\$ 2.118.200,00	\$ 2.118.200,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 19,26%.
118424	388-2022	ARROW MEDICAL SAS	PAA2022-UCLB-INV-109 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no re manufacturados de la máquina de circulación extracorpórea terumo modelo system 1 serie 1268 del servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.
118324	389-2022	EQUITRONIC S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-094 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro repuestos, accesorios, insumos y/o consumibles originales nuevos no re manufacturados para ventiladores pediátricos y neonatales referencia SLE 4000 y 5000, equipo de termorregulación marca mtre, blender medin, de la unidad de cuidado intensivo pediátrica y neonatal del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 94.000.000	\$ 94.000.000,00	\$ 65.911.350,00	\$ 33.639.308,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 70,12%.
118624	390-2022	LABORATORIOS RETINA S.A.S	PAA2022-UCLB-INV-104 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con suministro e instalación de repuestos y accesorios nuevos no re manufacturados para el equipo ecógrafo oftalmológico marca quantel del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 30.890.998	\$ 30.890.998,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución.
116824	432-2022	INGERAX SAS	PAA2022-UCLB-INV-108 -Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo suministro de repuestos, accesorios, insumos y/o consumibles nuevos no remanufacturados de los equipos rayos x del servicio de imágenes diagnósticas, urgencias y salas de cirugía del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000,00	\$ 22.747.319,00	\$ 7.288.625,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 56,87%.
117924	434-2022	SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-100 - Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos originales certificados por el fabricante para los equipos: gammacamara ecam gantry dual head v3.7 -syngo mi workplace, angiografo, ecografo siemens equipo litotriptor, arco en c y el intensificador de imágenes marca siemens marca siemens de los servicios de radioterapia, medicina nuclear, urología, salas de cirugía y hemodinamia del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 110.000.000	\$ 110.000.000,00	\$ 87.226.889,00	\$ 45.094.828,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 79,3%.
118824	435-2022	MEJIA - IRURITA S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-105 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, incluido suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para el equipo cámara hiperbárica del servicio de neurología Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000,00	\$ 4.182.431,00	\$ 2.350.250,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 34,85%.
117724	445-2022	G. BARCO S.A.	PAA2022-UCLB-INV-096 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos marca general electric y benq (monitor de signos vitales, máquina de anestesia, ventilador de transporte y mesas quirúrgicas, pruebas de esfuerzo) del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 130.000.000	\$ 130.000.000,00	\$ 129.124.094,00	\$ 86.472.149,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 99,33%.
117124	446-2022	EQUITRONIC S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-093 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluidos repuestos originales nuevos no re manufacturados de los equipos marca medix (incubadoras, lámpara pediátrica de calor radiante, y lámpara de fototerapia) del servicio de uci neonatal del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000,00	\$ 9.867.758,00	\$ 8.035.158,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 58,05%.
117324	447-2022	GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-099 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, incluyendo repuestos originales nuevos no re manufacturados, para los equipos de marca general electric (ecocardiografos, densitómetro) de los servicios de cardiología clínica, urología y densitometría del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 33.000.000	\$ 33.000.000,00	\$ 4.683.973,00	\$ 4.683.973,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 14,19%.
117524	449-2022	ROCOL INTERNATIONAL S.A.S.	PAA2022-UCLB-INV-107 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido suministro repuestos, accesorios, insumos y/o consumibles originales nuevos no re manufacturados para laser de retina marca irindex del servicio de oftalmología del Hospital Militar Central. VF2023-2026.	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 50%.
119224	312-2023	LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A.	PAA2023-UCLB-INV-010 - Mantenimiento preventivo, los correctivos que sean necesarios y suministro de partes y/o repuestos originales nuevos no re manufacturados, para los equipos de marca alcon (unidad vitrectomia con sistema dual y equipo de facoemulsificación, vitrectomia) del servicio de oftalmología del Hospital Militar Central. VF2024-2026.	\$ 71.754.620	\$ 71.754.620,00	\$ 35.877.309,00	\$ 35.877.309,00	Proceso adjudicado y celebrado en VF2023-2026, mantenimiento se encuentra en ejecución con un porcentaje de 50%.
Mantenimientos Equipos Biomédicos Contratados Vigencia 2024				\$ 641.000.000,00	\$ 650.329.530,00	\$ 228.939.296,00	\$ 33.367.138,00	
272124	201-2024	ANDREC SURGICAL S.A	PAA2024-UCLB-INV-002 - Mantenimiento preventivo, correctivo incluye suministro de repuestos, partes, accesorios, componentes originales nuevos no remanufacturados de los equipos marca (leica y proveo) del servicio de oftalmología de salas de cirugía, del hospital militar central	\$ 11.000.000	\$ 11.000.000,00	\$ 5.201.728,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
267324	066-2024	INTELNET MEDICA SAS	PAA2024-UCLB-INV-003 - Mantenimiento preventivo, correctivo, suministro de repuestos, partes, accesorios, componentes originales nuevos no remanufacturados del equipo ecocardiografo portátil marca Phillips del servicio de electrofisiología y hemodinamia del hospital militar central	\$ 58.000.000	\$ 58.000.000,00	\$ 23.520.350,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
277924	223-2024	A & B EQUIPOS MEDICOS S A S	PAA2024-UCLB-INV-004 - Mantenimiento preventivo, correctivo y calibración con suministro de repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos marca cadwell del servicio de neurología del hospital militar central	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
299024	260-2024	INSTRUMENTACION SA	PAA2024-UCLB-INV-005 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no re manufacturados para los equipos de marca care-fusión, natus, aveau y embla (ventiladores, equipo de función pulmonar y polisomnografía) de los servicios de neumología, terapia respiratoria-ucis y laboratorio de electroencefalografía del hospital militar central	\$ 251.000.000	\$ 251.000.000,00	\$ 89.914.110,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
171524	023-2024	MACROSEARCH SAS	PAA2024-UCLB-INV-006 - Mantenimiento preventivo y correctivos que sean necesarios incluido repuestos, partes y componentes originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca thermo scientific, shandon, mortech (procesador automático de tejidos, estación de macroscopia, citocentrifuga, criostato electrónico y refrigerador para cadáveres) del servicio de patología del hospital militar central	\$ 21.000.000	\$ 30.329.530,00	\$ 23.628.640,00	\$ 17.178.840,00	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución

FECHA DE CORTE	30/09/2024
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2024	\$ 14.971.041.882
% COMPROMISOS	94,73%
% OBLIGACIONES	41,08%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
297824	254-2024	PROFESIONALES GINECOLOGICOS S. A. S. PROGYNE S. A. S.	PAA2024-UCLB-INV-007 - Mantenimiento preventivo, calibración de fotómetros y correctivo que sean necesarios, suministro de epuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para las cabinas de fototerapia, dermatoscópiós del servicio de dermatología de consulta externa del hospital militar central	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
275224	212-2024	VELEZ LAB S A S	PAA2024-UCLB-INV-008 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, con suministro de repuestos y accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para los equipos color de gram y colcoreador de láminas del servicio de laboratorio clínico del hospital militar central	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000,00	\$ 1.477.980,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
217524	117-2024	CLINICAL SALES AND MARKETING INC. CO SAS	PAA2024-UCLB-INV-009 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, componentes y partes originales nuevas (no re manufacturados) para los analizadores corporal marca seca del servicio de consulta externa del hospital militar central	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000,00	\$ 502.532,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
204024	086-2024	SANITAS SAS	PAA2024-UCLB-INV-010 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, con suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manofacturados para el microscopio de fluorescencia y microscopio invertido del servicio de patología del hospital militar central	\$ 11.500.000	\$ 11.500.000,00	\$ 6.096.370,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
302424	261-2024	SURGIPLAST LTDA	PAA2024-UCLB-INV-011 - Mantenimiento preventivo, los correctivos que sean necesarios y suministro de partes, accesorio y/o repuestos originales nuevos no remanufacturados a todo costo, para los equipos de marca steris (mesa de cirugía de ortopedia) del servicio de salas de cirugía del hospital militar central	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
244024	141-2024	TECNOLOGÍAS MÉDICAS COLOMBIA S.A.S.	PAA2024-UCLB-INV-012 - Mantenimiento preventivo de acuerdo a la periodicidad que el fabricante establezca por medio del manual y los correctivos que sean necesarios con suministro e instalación de repuestos y accesorios nuevos no remanufacturados para los equipos marca laborie, pentax y nds de los servicios de consulta externa y otorrino del hospital militar central	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
244424	148-2024	ANDREC SURGICAL S.A	PAA2024-UCLB-INV-013 - Mantenimiento preventivo, correctivo incluye suministro de repuestos, partes, accesorios, componentes originales nuevos no remanufacturados de los equipos marca (oculus) del servicio de oftalmología de consulta externa, del hospital militar central	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000,00	\$ 5.176.500,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
316724	278-2024	L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S	PAA2024-UCLB-INV-015 - Mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no re manufacturados para ecógrafo marca Esaote del servicio de UCI Coronaria del Hospital Militar Central	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
290324	242-2024	B BRAUN MEDICAL S A	PAA2024-UCLB-INV-017 - Mantenimiento preventivo y correctivo para los sets de instrumental especializado marca aesculap de los servicios quirúrgicos de cirugía plástica y cirugía cardiovascular del Hospital Militar Central	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
215324	110-2024	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2024-UCLB-INV-018 - Mantenimiento preventivo y correctivo para los sets de instrumental especializado marca Karl storz del Hospital Militar Central	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000,00	\$ 23.675.802,00	\$ 16.188.298,00	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
244724	145-2024	MEDITEC S A	PAA2024-UCLB-INV-019 - Mantenimiento preventivo y correctivo para los sets de instrumental especializado marca Wolf del Hospital Militar Central	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000,00	\$ 13.935.627,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
170724	024-2024	MILMEDICAL EQUIPOS SAS	PAA2024-UCLB-INV-020 - Mantenimiento preventivo y correctivo para 5.500 piezas de instrumental quirúrgico del Hospital Militar Central	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000,00	\$ 28.318.772,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
244824	143-2024	BIOART S.A	PAA2024-UCLB-INV-021 - Mantenimiento preventivo y correctivo para los sets de instrumental y motores marca Martin del Hospital Militar Central	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000,00	\$ 7.490.885,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
317024	267-2024	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.	PAA2024-UCLB-INV-075 - Mantenimiento preventivo, correctivo, suministro de repuestos, partes, accesorios, componentes originales nuevos no remanufacturados de los reanimadores neonatales marca fisher y parkell del servicio de uci neonatal, y los ventiladores mecánicos mek mtv1000 para uso pediátrico y adulto en los servicios del Hospital Militar Central	\$ 36.000.000	\$ 29.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, se encuentra en ejecución
317124	267-2024	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.			\$ 7.000.000,00	\$ -	\$ -	
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS				\$ 6.678.959.274,00	\$ 6.090.805.428,53	\$ 1.815.930.718,00	\$ 1.030.000.000,00	
Realizar la renovación del Instrumental Quirúrgico teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 866.869.701,00	\$ 817.474.475,53	\$ 297.522.618,00	\$ -	
276424	226-2024	BIOCLINICOS DE COLOMBIA SAS	PAA2024-UCLB-INV-001 - Adquisición Instrumental Quirúrgico para el Hospital Militar Central	\$ 558.469.701	\$ 22.830.864,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Set de Instrumental Quirúrgico: Instrumental Cardiovascular. Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
276524	224-2024	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2024-UCLB-INV-001 - Adquisición Instrumental Quirúrgico para el Hospital Militar Central		\$ 297.522.618,00	\$ 297.522.618,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, ingreso de 3 Sets de Instrumental Quirúrgico: Histeroscopia Diagnostico Ginecología, Unidad bipolar y cables bipolares histeroscopia operatoria ginecología, Instrumental resectoscopia y cistoscopia urología. Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
280624	225-2024	B BRAUN MEDICAL S A	PAA2024-UCLB-INV-001 - Adquisición Instrumental Quirúrgico para el Hospital Militar Central		\$ 68.004.930,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Set de Instrumental Quirúrgico: Instrumental Reemplazo Articular Ortopedia. Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
319224	301-2024	STRYKER COLOMBIA SAS	PAA2024-UCLB-INV-001 - Adquisición Instrumental Quirúrgico para el Hospital Militar Central		\$ 145.111.289,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Set de Instrumental Quirúrgico: Motor Eléctrico Trauma Ortopedia Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
319324	300-2024	ALEMKO MEDICAL S.A.S	PAA2024-UCLB-INV-001 - Adquisición Instrumental Quirúrgico para el Hospital Militar Central		\$ 25.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Set de Instrumental Quirúrgico: Lente Cistoscopia Urología. Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.

FECHA DE CORTE	30/09/2024
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2024	\$ 14.971.041.882
% COMPROMISOS	94,73%
% OBLIGACIONES	41,08%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
343924	329-2024	M&M EQUIPOS MEDICOS S A S	PAA2024-UCLB-INV-084 - Adquisición de Instrumental quirúrgico para los servicios de oftalmología, Ginecología, urología, cirugía de tórax, cirugía de ortopedia y cirugía plástica del Hospital Militar Central.	\$ 308.400.000	\$ 66.488.141,25	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Set de Instrumental Quirúrgico: Cables fibra optica Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
343824	327-2024	ALEMKO MEDICAL S.A.S			\$ 187.831.675,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 6 Set de Instrumental Quirúrgico: Intrumental Oftalmología, Cirugia de Torax, Urologia, pie ortopedia, para diferentes especialidades y microcirugia plastica. Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
3438243	327-2024	ALEMKO MEDICAL S.A.S			\$ 4.684.958,28	\$ -	\$ -	
Realizar la renovación de Equipo Biomédico de acuerdo a priorización				\$ 5.812.089.573,00	\$ 5.273.330.953,00	\$ 1.518.408.100,00	\$ 1.030.000.000,00	
184324	057-2024	L M INSTRUMENTS S A	PAA2024-UCLB-INV-065 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de diagnóstico especializado para los servicios de coloproctología y gastroenterología pertenecientes a los servicios de consulta externa y UCI pediátrica del Hospital Militar Central	\$ 1.030.000.000	\$ 1.030.000.000,00	\$ 1.030.000.000,00	\$ 1.030.000.000,00	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 4 Equipos: Videocolonoscopio Adulto (1), Videogastroscopio Adulto (2) y Videocolonoscopio Pediátrico (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
252324	157-2024	DRAEGER COLOMBIA S.A.	PAA2024-UCLB-INV-060 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los servicios de salas de cirugía y áreas de procedimiento pertenecientes a los servicios de consulta externa y electrofisiología del Hospital Militar Central	\$ 2.369.130.126	\$ 342.544.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 2 Equipos: Maquinas de anestesia Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
249124	158-2024	XINGMEDICAL S A S	PAA2024-UCLB-INV-060 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los servicios de salas de cirugía y áreas de procedimiento pertenecientes a los servicios de consulta externa y electrofisiología del Hospital Militar Central		\$ 171.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 3 Equipo: Lámparas Cialiticas (3). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
249224	159-2024	PROMED COLOMBIA SAS	PAA2024-UCLB-INV-060 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los servicios de salas de cirugía y áreas de procedimiento pertenecientes a los servicios de consulta externa y electrofisiología del Hospital Militar Central		\$ 455.313.600,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 3 Equipos: Mesas quirúrgicas radiolúcidas para uso con Arco en C (3) Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
249624	160-2024	QUIRURGIL S.A.S.	PAA2024-UCLB-INV-060 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los servicios de salas de cirugía y áreas de procedimiento pertenecientes a los servicios de consulta externa y electrofisiología del Hospital Militar Central		\$ 590.339.161,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 14 Equipos: Unidades electro quirúrgicas con Argón (2), Desfibriladores (7), Monitores Fetales (4) y Lámpara cialitica con cámara y tercer brazo para Sistema OR1 (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
248424	161-2024	M&D MEDICAL DEVICES SAS	PAA2024-UCLB-INV-060 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los servicios de salas de cirugía y áreas de procedimiento pertenecientes a los servicios de consulta externa y electrofisiología del Hospital Militar Central		\$ 375.530.500,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Equipos: Equipo de imágenes diagnosticas Arco en C (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
249024	162-2024	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2024-UCLB-INV-060 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los servicios de salas de cirugía y áreas de procedimiento pertenecientes a los servicios de consulta externa y electrofisiología del Hospital Militar Central		\$ 147.515.500,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Equipo: Morcelador (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
249524	164-2024	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.	PAA2024-UCLB-INV-060 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los servicios de salas de cirugía y áreas de procedimiento pertenecientes a los servicios de consulta externa y electrofisiología del Hospital Militar Central		\$ 1.197.865,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Equipo: Doppler Fetal (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
252124	165-2024	HOSPITECNICA S.A.S.	PAA2024-UCLB-INV-060 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los servicios de salas de cirugía y áreas de procedimiento pertenecientes a los servicios de consulta externa y electrofisiología del Hospital Militar Central		\$ 229.729.500,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 15 Equipos: Monitores de signos vitales con IBP (15). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
253824	163-2024	AMAREY NOVA MEDICAL S. A.	PAA2024-UCLB-INV-060 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para los servicios de salas de cirugía y áreas de procedimiento pertenecientes a los servicios de consulta externa y electrofisiología del Hospital Militar Central	\$ 55.960.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 4 Equipos: Camilla de recuperación y transporte (4). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.	
273824	221-2024	TECNOLOGÍAS MÉDICAS COLOMBIA S.A.S.	PAA2024-UCLB-INV-073 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de videonasolaringoscopio para el servicio de otorrinolaringología de Hospital Militar Central	\$ 135.041.882	\$ 135.041.882,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Equipo: Videonasolaringoscopio (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
269624	207-2024	L M INSTRUMENTS S A	PAA2024-UCLB-INV-079 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de torre para endoscopia (videoprocesador, fuente de luz y estación de trabajo) para los servicios de Coloproctología, Gastroenterología y Salas de cirugía del Hospital Militar Central	\$ 289.608.100	\$ 289.608.100,00	\$ 289.608.100,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 3 Equipos: Videoprocesador (1), Fuente de Luz (1) y Estación de trabajo (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
300324	262-2024	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.	PAA2024-UCLB-INV-062 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipo para terapia ECMO y asistencia ventricular para el servicio de cuidados intensivos del Hospital Militar Central	\$ 585.156.600	\$ 460.206.600,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Equipo: Equipo de Terapia ECMO y Asistencia Ventricular (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
283924	231-2024	L M INSTRUMENTS S A	PAA2024-UCLB-INV-082 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de Videogastroscopio adulto para el Servicio de Salas de cirugía del Hospital Militar Central	\$ 198.800.000	\$ 198.800.000,00	\$ 198.800.000,00	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Equipo: Videogastroscopio Adulto GIF-H190 (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
300124	257-2024	G. BARCO S.A.	PAA2024-UCLB-INV-078 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de consola balón de contrapulsaciones para el servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central	\$ 328.000.000	\$ 328.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Equipos: Consola Balón de Contrapulsación (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
316224	290-2024	EMELAB S.A.S	PAA2024-UCLB-INV-083 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para el Servicio de Salas de Cirugía, Unidades de Cuidados Intensivos, hospitalización, Consulta Externa y Urgencias pertenecientes al Hospital Militar Central	\$ 352.105.515	\$ 108.000.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 27 Equipos: Equipos de órganos de pared (27). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
316424	289-2024	ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS			\$ 58.452.075,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 25 Equipos: Laringoscopio (25). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
316524	291-2024	L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S			\$ 128.250.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 15 Equipos: Camilla de recuperación y transporte (15). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
317424	288-2024	L M INSTRUMENTS S A			\$ 57.403.440,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 2 Equipos: Infusor rápido de líquidos (2). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.

INFORME PROYECTOS DE INVERSIÓN 2024



FECHA DE CORTE	30/09/2024
CODIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2024	\$ 14.971.041.882
% COMPROMISOS	94,73%
% OBLIGACIONES	41,08%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
314024	283-2024	MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS	PAA2024-UCLB-INV-090 - Adquisición, Preinstalación e Instalación y Puesta en Funcionamiento de Equipos Biomédicos para el Servicio de UCI Neonatal Perteneciente al Hospital Militar Central.	\$ 43.587.200	\$ 43.587.200,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Equipos: Incubadora Neonatal Cerrada (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
317324	273-2024	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2024-UCLB-INV-089 - Adquisición, Preinstalación E Instalación Y Puesta En Funcionamiento De Equipos Biomédicos Para El Servicio De Sala De Cirugía Perteneciente Al Hospital Militar Central.	\$ 39.508.000	\$ 39.508.000,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 2 Equipos: Fronto Luz Quirúrgico (2). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
312824	280-2024	LA MUELA S.A.S.	PAA2024-UCLB-INV-088 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para el servicio de cirugía maxilofacial del Hospital Militar Central.	\$ 9.162.900	\$ 9.162.900,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 1 Equipo: Motor Quirúrgico para Odontología (1). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
313924	286-2024	S M N SOLUCIONES INTEGRALES SAS	PAA2024-UCLB-INV-087 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para el servicio de consulta externa y urgencias pertenecientes al Hospital Militar Central.	\$ 18.180.630	\$ 18.180.630,00	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, pendiente ingreso de 73 Equipos: Fonendoscopio (45), Pulsoxímetro (2) y Termómetro Digital (26). Conforme anexo del contrato publicado en el secop II.
			PAA2024-UCLB-INV-081 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de diagnóstico especializado para el servicio de neurología del Hospital Militar Central	\$ 128.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado en SECOP II, SA-071-2024-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la Aprobación de las garantías de ejecución del contrato el 18/10/2024
			PAA2024-UCLB-INV-093 - Suministro, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de reguladores de vacío y flujómetros adulto, pediátricos y neonatales para los diferentes servicios del Hospital Militar Central.	\$ 58.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado en SECOP II, MC-264-2024-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la Aprobación de las garantías de ejecución del contrato el 11/10/2024
			PAA2024-UCLB-INV-095 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipo lámpara pielítica para el servicio de hemodinamia perteneciente al Hospital Militar Central.	\$ 33.508.620	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso publicado en SECOP II, MC-267-2024-HOMIL conforme a cronograma se proyecta la Aprobación de las garantías de ejecución del contrato el 11/10/2024
			PAA2024-UCLB-INV-092 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de estación de trabajo de ultrasonido para el servicio de cardiología perteneciente al Hospital Militar Central.	\$ 76.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
			PAA2024-UCLB-INV-097 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de fronto luz quirúrgico para el servicio de electrofisiología perteneciente al Hospital Militar Central.	\$ 17.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
			PAA2024-UCLB-INV-096 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos para el servicio de salud oral y cirugía maxilofacial perteneciente al Hospital Militar Central.	\$ 18.300.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
			PAA2024-UCLB-INV-094 - Adquisición, preinstalación e instalación y puesta en funcionamiento de torniquete electricoquirurgico para el servicio de salas de cirugía – ortopedia perteneciente al Hospital Militar Central.	\$ 82.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica.
TOTAL AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL				\$ 14.981.332.761	\$ 14.182.040.858,09	\$ 6.149.739.489,00	\$ 3.422.416.873,41	

Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación

Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación



INFORME PROYECTOS DE INVERSIÓN 2024



FECHA DE CORTE	30/09/2024
CODIGO BPIN	2018011000713
FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2024	\$ 5.000.000.000
% COMPROMISOS	97,17%
% OBLIGACIONES	74,74%

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
N° CDP SIIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO INICIAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 4.989.886.097	\$ 4.858.294.920	\$ 3.736.850.157	\$ 1.937.782.285	
MANTENER LAS CAPACIDADES Y SOPORTE DE SERVICIOS				\$ 1.658.642.900	\$ 1.646.141.772	\$ 1.646.141.769	\$ 1.196.260.793	
Estrategia de Continuidad de Servicio				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
					\$ -	\$ -	\$ -	
Dotación Tecnológica				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
					\$ -	\$ -	\$ -	
Licenciamiento Datacenter				\$ 450.000.000	\$ 447.380.976	\$ 447.380.976	\$ -	
259624	187-2024	DATA INTEGRAL S.A.S.	PAA2024-UCLB-INV-055 - Servicio de soporte, actualización y mantenimiento para la solución de virtualización, la solución de almacenamiento, la solución de backup de la entidad.	\$ 450.000.000	\$ 447.380.976	\$ 447.380.976	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción
Licenciamiento Herramientas de Seguridad				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
					\$ -	\$ -	\$ -	
Actualización Migración y Licenciamiento Servidores Oracle				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
					\$ -	\$ -	\$ -	
Licenciamiento Herramientas Ofimáticas				\$ 1.208.642.900	\$ 1.198.760.796	\$ 1.198.760.793	\$ 1.196.260.793	
168024	ORDEN DE COMPRA 125642	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	PAA2024-UCLB-INV-050 - Suscripción de las licencias de adobe y corel draw	\$ 16.793.700	\$ 16.793.700	\$ 16.793.700	\$ 16.793.700	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción
184624	ORDEN DE COMPRA 126526	XERTICA COLOMBIA SAS	PAA2024-UCLB-INV-056 - Servicio de soporte, actualización y mantenimiento incluyendo los derechos de uso de la solución de colaboración de la entidad.	\$ 1.180.000.000	\$ 600.117.896	\$ 600.117.894	\$ 600.117.894	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción
185424	ORDEN DE COMPRA 126621-2024	XERTICA COLOMBIA SAS			\$ 570.000.000	\$ 570.000.000	\$ 570.000.000	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción
295724	ORDEN DE COMPRA No.131055	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	PAA2024-UCLB-INV-080 - Renovación de la suscripción de la licencia de Autocad de la entidad por el termino de un año	\$ 11.849.200	\$ 9.349.200	\$ 9.349.199	\$ 9.349.199	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción
295824	ORDEN DE COMPRA No.131067	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.			\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción
REALIZAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 3.331.243.197	\$ 3.212.153.148	\$ 2.090.708.388,00	\$ 741.521.492	
Mantenimiento Equipos de Computo y Comunicaciones				\$ 383.761.245	\$ 383.023.196	\$ 352.692.896	\$ -	
203524	088-2024-PROCESO-099-2024	DISTRIBUIDORA RED COMPUTO SAS	PAA2024-UCLB-INV-058 - Servicios de mantenimiento preventivo para equipos e impresoras de la entidad	\$ 18.016.600	\$ 18.016.600	\$ 17.576.300	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción
312724	282-2024	RENACER IT S.A.S	PAA2024-UCLB-INV-051 - Servicio de mantenimiento, actualización del licenciamiento y soporte de los productos de software para la gestión del servicio de impresión de la Entidad.	\$ 29.890.000	\$ 29.890.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, en ejecución
319624	302-2024	ECOMIL S A S EMPRESA DE COMUNICACIONES MOVILES	PAA2024-UCLB-INV-054 - Servicio de soporte, actualización y mantenimiento para los dispositivos de red wifi de la entidad	\$ 111.854.645	\$ 111.854.645	\$ 111.854.645	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción
Mantenimiento Herramientas de Seguridad				\$ 1.465.892.208	\$ 1.465.892.208	\$ 996.494.000	\$ -	
316824	295-2024	COMPAÑIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS - COINSA S.A.S.	PAA2024-UCLB-INV-046 - Contratación del servicio de mantenimiento, actualización del licenciamiento y soporte de los productos de software y hardware fortinet del Hospital Militar Central	\$ 1.407.788.000	\$ 1.407.788.000	\$ 996.494.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, en ejecución
316124	287-2024	FRAC TTAL COLOMBIA S.A.S.	PAA2024-UCLB-INV-052 - Servicio de soporte, actualización y mantenimiento para las herramientas de monitoreo de la infraestructura tecnológica de la Entidad	\$ 58.104.208	\$ 58.104.208	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, en ejecución
Mantenimiento Herramientas Oracle				\$ 274.412.137	\$ 274.412.137	\$ 274.412.136	\$ 274.412.136	
150024	OC.124816ACUERDO 002-2024	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	PAA2024-UCLB-INV-045 - Proceso de seleccón de contratación directa para la renovación del soporte técnico del hardware y software Oracle desde el 01 de febrero de 2024 al 31 de enero de 2025.	\$ 274.412.137	\$ 274.412.137	\$ 274.412.136	\$ 274.412.136	Proceso adjudicado y celebrado, recibido a satisfacción
Mantenimiento Sistema de Información Institucional				\$ 670.525.275	\$ 573.525.275	\$ 448.369.273	\$ 448.369.273	
156124	018-2024	SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S. A. S	PAA2024-UCLB-INV-047 - Proceso de contratación directa para proveer las actualizaciones y soporte para el sistema de información dinámica gerencial hospitalaria .net y dinámica gerencial hospitalaria versión web	\$ 670.525.275	\$ 573.525.275	\$ 448.369.273	\$ 448.369.273	Proceso adjudicado y celebrado, avance de ejecución del 73 %.
Mantenimiento Sistema de Información de Apoyo				\$ 364.502.332	\$ 356.450.332	\$ 18.740.083	\$ 18.740.083	
180324	028-2024	PENSEMOS S.A	PAA2024-UCLB-INV-048 - Proceso de contratación directa para proveer las actualizaciones y soporte para el sistema de Información Suite VE	\$ 22.371.963	\$ 22.371.963	\$ 18.740.083	\$ 18.740.083	Proceso adjudicado y celebrado, avance de ejecución del 84 %.
300224	263-2024	CONTROL ONLINE INTERNATIONAL SAS	PAA2024-UCLB-INV-049 - Proceso de Contratación directa para proveer las actualizaciones y soporte para el sistema de Informacion control doc	\$ 138.000.000	\$ 129.948.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, en ejecución
Mantenimiento Pagina Web Hosting				\$ 172.150.000	\$ 158.850.000	\$ -	\$ -	
292724	232-2024	CLOUD CITY COLOMBIA SAS	PAA2024-UCLB-INV-057 - Servicio de soporte, actualización y mantenimiento para la página web www.hospitalmilitar.gov.co, intranet corporativa, aplicativo sarlaft, aplicativo histhomil, app moviles del Hospital Militar Central	\$ 22.150.000	\$ 22.150.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, en ejecución
320524	297-2024	union temporal servitech 2024	PAA2024-UCLB-INV-069 - Desarrollo de nuevas funcionalidades en el portal único del paciente que permitan garantizar la seguridad de la información y la personalización de mensajes discriminada por CUPS.	\$ 150.000.000	\$ 136.700.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, en ejecución
TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ				\$ 4.989.886.097	\$ 4.858.294.920	\$ 3.736.850.157	\$ 1.937.782.285	

Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación